

监 理 日 记()

日期: 2017年4月12日

天气: 晴

星期: 三

气温: 12~23℃

工程名称: 泰州先施制药有限公司6MW屋顶分布式光伏电站的发电用电工程

监
理
工
作
情
况

各施工面巡视, 未发现安全隐患,

1. 检查3#厂房, 接地网焊接未配备灭火器, 以要求施工单位立即配备.

2. 检查4#、5#厂房, 接地线头敷设容易损坏厂房墙面, 以要施工单位轻拿轻放.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江
建
集
团管理人员在岗, 施工人员24人. 土建14, 安装10人.
吊车1辆 装载机1辆 铲车1辆 焊机2台
3#厂房接地网焊接 4#、5#接地网敷设.
8#厂房光缆 电缆敷设其
它
事
项

本日现场监理人员

闫林堂

师勇

记录人:

师勇

总监(总监代表):

徐彪