

监 理 日 记()

日期: 2017年4月14日

天气: 晴

星期: 五

气温: 1/225℃

工程名称: 泰州尧王制药有限公司6MW屋顶分布式光伏电站(自发自用,余电上网)

监 理 工 作 情 况

各施工面巡视,未发现安全隐患.

1. 检查电缆沟发现,挖的深度和宽度不够,以要求施工单位加大深度和宽度.

2. 检查3#厂房屋面,组件接地连接的螺栓有松动,以要求施工单位立即整改.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

江
建
集
团

管理人员在岗,施工员24人,土建14人,安装10人.
 装载机1辆 铲车1辆 焊机两台.
 3#厂房屋面接地焊接,组件接连地连接
 电缆挖掘

其 它 事 项

本日现场监理人员

周林堂

师勇

记录人: 师勇

总监(总监代表): 徐彪