

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 15 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 12~25℃

工程名称: 泰州尧王制药有限公司6MW屋顶分布式光伏发电项目用电工程

监
理
工
作
情
况

全场巡视, 未发现安全隐患,
3#厂房屋面组件接地连接, 接地网焊接
检查电缆沟, 符合要求
箱变安装我们进行了开箱检验, 并进行了旁站.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

红
苏
省
江
建
集
团

管理人员在岗, 施工人员24人, 土建14人, 安装10人.
吊车1辆, 装载车1辆 焊机2台.
3#厂房接地焊接, 组件接地连接.
电缆沟挖掘 1~6箱变安装

其
它
事
项

本日现场监理人员

闫林堂 师勇

记录人: 师勇

总监 (总监代表):