

监 理 日 记 ()

日期: 2017年4月24日

天气: 晴

星期: 一

气温: 12~25℃

工程名称: 泰州尧王制药有限公司6MW屋顶分布式光伏电站(组发并网, 接入电网)

 监
理
工
作
情
况

全场巡视, 未发现安全隐患,
 机械设备运行正常.
 电缆接入符合规范要求

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

 江
建
集
团

管理人员在岗, 施工人员14人.
 吊车1辆, 焊机2台, 装载机1辆.
 8#、3# 电缆接入逆变器, 汇流箱.

 其
它
事
项

本日现场监理人员

闫林堂

师勇

记录人:

师勇

监 理 日 记()

天气: 晴

气温: $12 \sim 25^\circ\text{C}$

日期: 2017年4月24日

星期： 一

工程名称: 青州尧王制药有限公司 GMP 车间空气净化系统(全部上网)

监理工作情况

全场巡视,未发现安全隐患,
机械运行正常,
组件安装要求工人不要在组件上放弃西
安装符合设计规范要求.

施工情况

承包单位

施工内容及进度

江建集团

管理人员在岗. 施工人员29人
吊车1辆 装载机1辆 叉车1辆
9#, 10# 厂房屋面组件安装.

其它事项

本日现场监理人员

閻村女

监 理 日 记()

日期: 2017年4月25日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 6~19℃

工程名称: 青州尧王制砖有限公司6KV屋顶分布式光伏电站(全额上网)

监
理
工
作
情
况

由于天气下雨,未施工

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江建集团

未施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

师勇

闫林堂

记录人: 小和

总监(总监代表):

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 25日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 6°~19°

工程名称: 苏州瑞华制药有限公司6000屋顶分布式光伏电站(自发自用 余电上网)

监
理
工
作
情
况

由于天气下雨, 未施工.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江
建
集
团

未施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

闵林堂 师勇

记录人: 师勇

总监(总监代表):