

监 理 日 记()

日期: 2017年4月26日

天气: 多云
气温: 9~20℃

星期: 三

工程名称: 贵州茅台酒有限公司6MW屋顶分布式光伏电站(自发自用, 余电上网)

监
理
工
作
情
况

各施工面巡视, 未发现安全隐患,
1. 检查3#厂房屋面. 汇流箱, 逆变器电缆接入. 检查发现接
入符合设计规范要求.
2. 检查8#厂房屋面. 组件间做防水线. 电缆敷设.
3. 箱变电缆接入, 我方进行了验点. 检查了各电缆的接
入. 符合设计规范要求.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江
建
集
团

管理人员在岗, 施工人员24人.
吊车1辆. 装载机1辆. 焊机2台.
8#.3#厂房屋面电缆接入汇流箱. 逆变器
箱变电缆接入.

其
它
事
项

本日现场监理人员

闫林堂

怀勇

记录人:

怀勇

总监(总监代表):