

监理日记

日期：2017年4月30日

星期：四

工程名称：贵州培正制药有限公司6MW屋顶分布式光伏电站（全额上网）

天气：晴

气温：14~24

各方施工面巡视，未发现安全隐患。

1. 检查#10#厂房组件安装情况，经检查符合设计规范要求。

2. 检查开关站挖掘情况，对其基础的深度、长宽进行丈量，符合图纸设计要求。

监理工作情况

承包单位	施工内容及进度
江建集团	<p>管理人员在岗，施工人员50人。</p> <p>吊车1辆，叉车1辆 切割机1台，装载机</p> <p>8#厂房组件做跳线。</p> <p>9#、10#厂房组件安装</p> <p>开关站基础钢筋绑扎。</p>

其它事项

本日现场监理人员

何林堂、师勇

记录人：师勇

总监（总监代表）：

监 理 日 记()

日期: 2017年5月1日

天气: 阴

星期: 一

气温: 14~29℃

工程名称: 青州圣王制药有限公司6MW屋面分布式光伏电站(全额上网)

监理工作情况	<p>各施工面巡视, 未发现安全隐患。 机槭或设备运行正常。</p> <p>开关站基础垫层、承台, 我方进行了旁站, 检查了商砼的配比等, 并要求加长振捣时间。</p>
--------	--

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	江建集团	<p>管理人员在岗, 施工人员50人。 吊车1辆, 叉车1辆, 切割机1台 装载车1辆 9# 10#厂房组件安装 开关站基础垫层、承台浇筑。</p>

其它事项	本日现场监理人员	闫林堂	师勇
	记录人:	师勇	总监(总监代表):

监 理 日 记()

日期: 2017年4月30日

天气: 晴

星期: 四

气温: 14~29℃

工程名称: 青州锐正制药有限公司 6MW屋面分布式光伏电站(自发自用余电上网)

监理工作情况

各施工面巡视,未发现安全隐患,

1. 经检查4#厂房屋面施工情况,经查验符合图纸设计要求。

2. 经检查箱变电缆接入,符设计要求

3. 对开关站基础挖掘的深、长、宽进行检查,符合图纸要求

承包单位

施工内容及进度

施工情况

江建集团

管理人员在岗,施工人员30人。
吊车1辆 焊机2台,装载车1辆
4#厂房接地网焊接,组件接地连接
箱变电缆接入,开关站钢筋绑扎。

其它事项

本日现场监理人员

闫林堂

师勇

记录人: 师勇

总监(总监代表):

监 理 日 记()

日期: 2017年5月1日

天气: 阴

星期: 一

气温: 14~29℃

工程名称: 青州亮王制药有限公司6MW屋顶分布式光伏电站(自发自用余电上网)

监理工作情况	各施工面巡视, 未发现安全隐患, 机械设备运行正常。 各方施工符合图纸设计要求。	

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	江建集团	管理人员在岗, 施工人员30人。 吊车1辆, 焊机2台, 装载车1辆 4#厂房接地网焊接; 组件接地连接, 逆变器汇流箱接线(接线), 箱变电缆接线。 开关站基础浇筑

其它事项	本日现场监理人员	闻树章	师勇
	记录人:	师勇	总监(总监代表):