

监 理 日 记()

天气: _____
气温: _____

日期: 2017年 11月 10日

星期: 三

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况

8#厂房因发用增加部分组件到逆变回电缆放线时人手太少, 经拉更慢导致电缆受损, 所以增加人手, 不要在如此类似的情况, 9#电缆桥架转弯处弯较大, 请注意安装规范之规定。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 8#厂房因发用增加部分组件到逆变回电缆放线, 2. 9#厂房安装汇流箱, 逆变回皮支架和电缆桥架安装, 3. 10#厂房汇流箱, 逆变回支架安装。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 陈勇

陈林奎

总监 (总监代表): 陈勇