

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 16 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 4~16℃

工程名称: 青洲英匡制药有限公司6MW屋顶分布式光伏电站(自发自用,余电上网)项目

监
理
工
作
情
况

各施工面巡视,土建方面,箱变基础承台上正在砌墙。
安装方面,4#厂房进行桥架安装,组件与逆变器之间电缆铺设。
经检查未发现不符地方,5#厂房桥架安装,符合设计要求,对
各施工点,检查未发现施工安全隐患。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江
建
集
团

管理人员3人、施工人员16人。
装载车1辆,切割机两台。
箱变基础出承台砌墙
4#,5#厂房桥架安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐彪

闫林堂

师勇

记录人:

师勇

总监(总监代表):

徐彪

江苏省建设厅监制