

监 理 日 记

天气: 晴
气温: 14 ~ 13℃

日期: 2017年3月31日

星期: 五

工程名称: 泰州尧王村有限公司6MW屋顶分布式光伏电站(全额上网)项目

监 理 工 作 情 况	各方施工面巡视。 1. 要求施工单位对箱变基础护栏加固 2. 协助业主确定顶管路线 3. 查看8#厂房电缆铺设情况, 符合规范要求, 就是进度太慢, 以督促施工单位加快进度。 4. 箱变基础墙体砌筑。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
江建集团	管理人员在岗, 施工人员9人。 吊车1辆, 装载车1辆, 铲车1辆。 箱变基础墙体砌筑。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		徐锡强 师勇
记录人: 师勇		总监 (总监代表): 徐锡强