

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 4 月 3 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 11~25℃

工程名称: 青州尧王制药有限公司6MW屋顶分布式光伏电站(全屋顶)项目

监
理
工
作
情
况

- 施工现场巡视,未发现安全隐患.
1. 模板拆除. 模板在现场乱放, 已要求施工单位统一归放. 归放整齐.
 2. 8#厂房汇流箱安装. 已要求施工人员轻拿轻放.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江
建
集
团

施工人员18人. 管理人员在岗
吊车1辆. 铲车1辆 焊机2台. 装载1辆
模板拆除. 汇流箱安装.

其
它
事
项

本日现场监理人员

闫林堂 师勇

记录人: 师勇

总监(总监代表): 徐彪