

监 理 日 记

天气: 多云
气温: 8~18℃

日期: 2017年 4月 10日

星期: 一

工程名称: 贵州先王制药有限公司6MW屋顶分布式光伏电站(全额上网)

监 理 工 作 情 况

各施工面巡视, 未发现安全隐患.

1. 检查8#厂房, 3X25电缆敷设, 2X1.0光缆敷设.

2. 箱变基础正在氧化中.

3. 1#箱变到8#厂房做顶管.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

江 建 集 团

管理人员在岗, 施工人数24人, 土建14人, 安装10人.
铲车1台, 装载机1辆, 吊车1台.
8#厂房 3X25mm²电缆敷设, 2X1.0光缆敷设.
1#箱变到8#厂房做顶管

其 它 事 项

本日现场监理人员

闫林堂

师勇

记录人:

师勇

总监 (总监代表)