

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 13 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 12~25℃

工程名称: 苏州工业园区明珠科技园6MW屋面分布式光伏电站(全额上网)

监
理
工
作
情
况

各施工面巡视,未发现安全隐患。

1. 巡视中发现, 8#厂房屋面进行电缆敷设, 逆变器, 汇流箱电缆连接。

2. 4#, 5#箱变基础承台进行了浇筑, 我方进行了旁站, 对商砼, 模板安装, 钢筋绑扎进行了检查, 符合设计要求。

施
工
情
况

承包单位

江
建
集
团

施工内容及进度

管理人员在岗, 施工/员 24 人, 土建 14 人, 安装 10 人

商砼车 1 辆 装载车 1 辆, 铲车 1 辆。

5#, 4#箱变基础承台浇筑

8#厂房屋面电缆 光缆敷设。

其
它
事
项

本日现场监理人员

周林堂

师勇

记录人: 师勇

总监(总监代表): 徐彪

江苏省建设厅监制