

监 理 日 记()

日期: 2017年4月14日

天气: 晴

气温: 11~25℃

星期: 五

工程名称: 泰州兴亚制药有限公司6MW屋顶分布式光伏电站(全额上网)

监
理
工
作
情
况

各施工面巡视 未发现安全隐患,

1. 检查电缆沟发现, 挖掘的深度和宽度不够, 以
重
要求施工单位加大深度和宽度.

2. 检查8#厂房屋面, 电缆, 光缆, 汇流箱, 逆变器
连接.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江苏省江建集团

管理人员在岗, 施工人员24人, 土建14人, 安装10人
铲车1台 载装车1辆 吊车1辆
箱变之间电缆沟挖掘
8#厂房屋面逆变器, 汇流箱电缆连接

其
它
事
项

本日现场监理人员

闫林堂

师勇

记录人: 师勇

总监 (总监代表):