

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 1 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 14~29℃

工程名称: 青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站(全额上网)

监 理 工 作 情 况	各施工面巡视, 未发现安全隐患, 机械或设备运行正常。 开关站基础出垫层、承台, 我方进行了旁站, 检查了 商砼的配比单, 并要求加长振捣时间。	
施 工 情 况	承包单位 江 建 集 团	施工内容及进度 管理人员在岗, 施工人员 50 人。 吊车 1 辆, 叉车 1 辆, 切割机 1 台 装载机 1 辆 9# 10# 厂房组件安装 开关站基础出垫层、承台浇筑。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	闫林堂 师勇	
记录人:	师勇	总监(总监代表):

监 理 日 记()

日期: 2017年4月30日

天气: 晴

星期: 四

气温: 14~29℃

工程名称: 泰州尧王制药有限公司bMW屋顶分布式光伏电站(自发自用,余电上网)

监
理
工
作
情
况

各施工面巡视,未发现安全隐患,

1. 检查4#厂房屋面施工情况,经查验符合图纸设计要求.

2. 经检查箱变电缆接入,符合设计要求

3. 对开关站基础开挖的深、长、宽进行检查,符合图纸要求

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江
建
集
团

管理人员在岗、施工人员30人.

吊车1辆 焊机2台,装载车1辆

4#厂房接地网焊接,组件接地连接

箱变电缆接入,开关站钢筋绑扎.

其
它
事
项

本日现场监理人员

闫树堂

师勇

记录人:

师勇

总监(总监代表):

监 理 日 记()

日期: 2017年5月1日

天气: 阴

星期: 一

气温: 14~29℃

工程名称: 青州先王制药有限公司6MW屋顶分布式光伏电站(自发自用,余电上网)

监
理
工
作
情
况

各施工面巡视,未发现安全隐患,
机械及设备运行正常,
各施工符合图纸设计要求.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江
建
集
团

管理人员在岗,施工人员30人.
吊车1辆,焊机2台,装载机1辆
4#厂房接地网焊接;组件接地连接.逆变器汇流
箱接地线接入. 箱变电缆接入.
开关站基础浇筑

其
它
事
项

本日现场监理人员

闫林堂

邢勇

记录人:

邢勇

总监(总监代表):

监 理 日 记()

日期: 2017年4月30日

星期: 四

日期: 2017年11月22日
星期: 四
工程名称: 青州市恒利制药有限公司6MW屋顶分布式光伏电站(全户上网)

天气:

气温:

— 田青

142

日星二

监理工作情况

各施工作业面巡视,未发现安全隐患.

1. 检查 9# 10# 厂房组件安装情况, 经检查符合设计规范要求.

2. 检查开关站挖掘情况, 对其基础的深度, 长, 宽进行查验, 符合图纸设计要求。

承包单位

施工内容及进度

施工情况

江建集团

管理人员在岗，施工人员50人。
吊车1辆，叉车1辆 切割机1台，装载机1辆
8#厂房组件做引线，
9#、10#厂房组件安装
开关站基础钢筋绑扎。

其它事项

本日现场监理人员

同林黨 師勇

记录人： 师勇

总监（总监代表）：