

监 理 日 记

日期: 2017 年 5 月 14 日

星期: 四

工程名称: 金源上院

天气: 晴

气温: 11~26℃

监
理
工
作
情
况

各施工面巡视, 未发现安全隐患,
各施工面施工符合图纸要求
机械设备运行正常.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江
建
集
团

管理人员在岗, 施工人员 30 人.
吊车 1 辆, 叉车 1 辆, 焊机 2 台.
#1 厂房组件到逆变器电缆放线
#1 厂房垂直桥架安装, 高压电缆及光电缆穿管,
高压电缆沟铺砖.

其
它
事
项

本日现场监理人员

闫林堂

师勇

记录人: 师勇

总监 (总监代表):