

# 监 理 日 志

日期：2016年11月6日

天气：阴

星期：六

气温：3-13℃

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对房屋顶施工进行查看，要求施工人员队组建防护，要求施工技术人员进行施工安底。 2、每一周开监理例会，并于今日召开第一次监理例会。 3、对厂房加固进行查看，发现因施工人员吸烟被物流园方停止施工，在监理例会，要求施工方与物流园进行商议，尽快处理并让施工方对员工的要求进行严格的管理和明确的罚款等通知方案，如果类似情况再有发现将进行严惩。 4、	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽三三建设工程有限公司	1、厂房安装组件。 2、对厂房进行加固。 。
其 它 事 项	现场安全检查：未发现不安全因素。	
本日现场监理人员	李全忠	
记录人：赵淑庭		