

# 监 理 日 志

日期：2016年11月8日

天气：多云

星期：六

气温：2-10℃

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看组件安装情况， 2、组装安装过程中要求施工方不能划伤背板，组件安装时夹具有不正的再更改位置后要求紧固。 3、要求解决工人上厕所的问题。 4、组件接线过程中线扎等垃圾清理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽三三建设工程有限公司	1、夹具安装 4500 2、组件安装 2000。 。
其 它 事 项	现场安全检查：未发现不安全因素。	
本日现场监理人员	李全忠 赵淑庭	
记录人：赵淑庭		