

监 理 日 志

日期: 2016年 11月 12日

天气: 雾

星期: 六

气温: 4-17℃

工程名称: 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

| | | |
|----------------------------|--|----------------------|
| 监 理 工 作 情 况 | 1、查看组件安装，要求加快安装速度。 2、第二次监理例会。 3、由于前两日夹具未及时到货导致误工，近日到货后，要求施工方加快夹具组装速度，在月底前完成组件安装，并且要求施工方对接地等其他工作交叉施工开始。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | 安徽三三建设工程有限公司 | 1、电商4号厂，屋面组件安装。 。 |
| 其 它 事 项 | 夹具到货 21600 | |
| 本日现场监理人员 | | 李全忠 赵淑庭 |
| 记录人: 赵淑庭 | | |