

监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 14 日

星期: 六

天气: 多云

气温: 6-14℃

工程名称: 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日对电商区厂房屋顶检查，发现施工方没有按照施工规范要求去做。 2、现因 19 号厂房为加固，要求施工方先进行加固后再安装。 3、要求施工方对组件安装时对组件应进行保护。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽三三建设工程有限公司	1、组件安装。 。
其 它 事 项	夹具到货 14400	
本日现场监理人员		李全忠 赵淑庭
记录人: 赵淑庭		