

监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 15 日

星期: 六

天气: 多云

气温: 10-16℃

工程名称: 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、保税区开始安装夹具，由于爬梯比较特殊，要求施工人员上下梯时注意安全。 2、要求电商部分的施工人员加快速度安装，保证每天安装达到 1 兆瓦，在月底之前完成组件安装工作。 3、要求两块组件没有放在夹具中间的，全部进行返工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽三三建设工程有限公司	1、组件安装接线。 2、夹具安装。 。
其 它 事 项	组件到货 2 车	
本日现场监理人员		李全忠 赵淑庭
记录人: 赵淑庭		