

监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 23 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 1-8℃

工程名称: 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、组件安装近半，开始试安装 1×4 平方低压电缆。 2、因外线还没有进场，导致外线还没有实质性开工，且因箱逆变基础与开关站基础也由外线施工方建造，所以现在无法加快进度。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽三三建设工程有限公司	1、低压电缆 1×4 放线 。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李全忠
记录人: 赵淑庭		