

监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 26 日

天气: 晴

星期: 六

气温: -1-8℃

工程名称: 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、组件安装发现现场垃圾未清理,要求施工方马上清理,并发现组件安装不牢固,要求施工方进行及时处理。 2、1×4 放线正在进行,施工已放线 2.8 万米。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽三三建设工程有限公司	1、组件安装,截止今日组件已安装 16MW。 2、1×4 平方电缆放线 2.8 万米,夹具除特殊夹具都已安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李全忠
记录人:赵淑庭		