

监 理 日 志

日期：2016年12月7日

天气：晴

星期：四

气温：-2-6℃

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、今日箱逆变基础开挖，由于施工方未探明地下情况导致水管被挖断，因没有及时修补及处理，造成了一定的损失，因我监理方在开挖前就已经让施工方单位到现场派驻负责人，但并未见到施工方行动，且前期资料并未提供，所有损失由施工方单位承担，并且此次造成的停工事件也由施工单位负责。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安 徽 三 三 建 设 工 程 有 限 公 司 . 青 岛 良 达 机 电 设 备 安 装 有 限 公 司	1、箱逆变基础开挖。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	李全忠	

记录人:赵淑庭	
---------	--