

监 理 日 志

日期: 2017 年 2 月 24 日

天气: 晴

星期: 五

气温: -4-9℃

工程名称: 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、一号库上仓库，四五六号库箱逆变基础进行拼接。 2、保税区院内，十五十六号箱逆变基础进行开挖。 3、八、九号箱逆变基础进行浇筑。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽三三建设工程有限公司	1、四五六号箱逆变基础浇筑后拼接。(施工人员三人)。 2、保税区院内十五十六号箱逆变基础进行开挖。(挖掘机一台施工人员三人)。 3、八九号库箱逆变基础进行浇筑垫层浇筑。规格厚度 10cm (施工人员 9 人)。 。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张喜君
记录人: 段浩		