

监 理 日 志

日期：2017年2月25日

天气：晴转多云

星期：五

气温：-3-13℃

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、保税区院内 15、16 号箱逆变基础开挖完成。垫层模版完成。原来开挖基础进行回填。（设计变更原因）。 2、现场到 7 台箱式逆变器，现场验收相应资料要求及时上报。 3、4 号箱逆变基础支棱完成检验合格，下午进行混凝土浇筑。 4、其已浇筑后的箱逆变基础进行补墙抹作业（挖掘机一台施工人员三人）。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽三三建设工程有限公司	1、保税区院内八九号箱逆变基础开挖 2、屋顶光伏板之间连接线检测（施工人员 9 人）。 3、箱逆变基础似边框混凝土浇筑（施工人员 6 人）。 。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张喜君	
记录人：段浩		