

监 理 日 志

日期：2017 年 2 月 26 日

天气：晴

星期：日

气温：1-12℃

工程名称:即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日 7、8 号库箱变、逆变钢筋支架浇筑。 2、3、4 号库箱变、逆变基础浇筑已完成进行防冻保护。 3、11、12 号库箱变、逆变基础进行墙抹工作。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽三三建设工程有限公司	1、7、8 号库箱逆变基础浇筑。 2、11、12 号库箱逆变基础浇筑完成进行墙抹作业（施工人员 4 人）。 。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张喜君 段浩
记录人:段浩		