

监 理 日 志

日期：2017 年 2 月 27 日

天气：晴

星期：一

气温：4-13℃

工程名称:即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查： 1、5.6.7 号箱变逆变基础进行砌砖。 2、8.9 号箱变、逆变基础进行绑扎固定模型。 3、15.16 号保税区院内箱变、逆变基础垫层上放线定位。 4、屋顶光伏板连线，安装接地扁铁。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽三三建设工程有限公司	1、5.6.7 箱变逆变基础砌砖。（施工人员 9 人） 2、8.9 箱变逆变基础进行绑扎固定。（施工人员 6 人） 3、15.16 号（保税区院内）箱变逆变基础放线定位。（施工人员 2 人） 4、屋顶光伏板连线接线安装接地扁铁。（施工人员 11 人）
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张喜君 段浩
记录人:段浩		