

监 理 日 志

日期：2017年2月28日

天气：多云转小雨

星期：二

气温：5-14℃

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查； 1、3.4号箱变、逆变基础浇筑后继续进行养护。 2、5.6.7号箱变、逆变基础进行砌砖。 3、8.9号箱变、逆变基础进行浇筑（c30）绑筋支模检查符合要求。 4、10号箱变、逆变基础进行浇筑（c30）。 5、屋顶继续进行汇流箱连接接线，接地扁铁连接安装。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽三三建设工程有限公司	1、5.6.7号箱变、逆变基础进行砌砖支模。（施工人员6人） 2、8.9号箱变、逆变基础进行浇筑（c30）（施工人员4人） 3、10号箱变逆变基础进行浇筑（c30）（施工人员3人） 4、屋顶继续进行汇流箱连线接线，接地扁铁连接安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张喜君 段浩
记录人：段浩		