

监 理 日 志

日期：2017 年 3 月 1 日

天气：阴

星期：三

气温：-4-9℃

工程名称:即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查； 1、1.2 号箱变逆变基础进行墙体抹灰。 2、5.6.7 号箱变倪斌基础进行砌砖支模。 3、11.12 号箱变逆变基础做接地网安装 4、屋顶进行光伏接线及接地扁铁连接。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽三三建设工程有限公司	1、1.2 号箱变逆变基础进行墙体抹灰。（施工人员 8 人） 2、5.6.7 号箱变逆变基础进行砌砖支模（施工人员 7 人） 3、11.12 号箱变逆变基础做接地网安装（施工人员 3 人） 4、屋顶进行光伏板接线及接地扁铁连接（施工人员 23 人）
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张喜君 段浩
记录人:段浩		