

监 理 日 志

日期：2017年 03月 03日

天气：晴

星期：五

气温：2-12℃

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查； 1、3.4号箱变逆变基础进行墙体抹灰，接地网扁铁安装。 3、5.6.7号箱变逆变基础进行模板支模。 4、8.9号箱变逆变基础进行砌砖。 5、10.13.14号箱变逆变基础进行浇筑后养护。 6、15.16号箱变逆变基础进行混凝土浇筑。 7、房顶继续进行光伏板连接，汇流箱接线，接地扁铁连接安装。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽三三建设工程有限公司	屋顶光伏板接线、汇流箱接线、检验接地网安装连接 20 人。
	青岛良达机电安装公司	箱变逆变基础砌砖、接地扁铁安装、基础支模施工人员共计 15 人。
其 它 事 项	开关站、控制室图纸还没到位。	
本日现场监理人员	张喜君 王琛	
记录人：王琛		