

监 理 日 志

日期：2017 年 03 月 04 日

天气：晴

星期：六

气温：2-16℃

工程名称:即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查； 1、3.4 号箱变逆变基础进行接地网扁铁安装。 3、5.6.7 号箱变逆变基础继续进行支模，安装接地网（扁铁安装）。 4、8.9 号箱变逆变基础继续进行墙体砌砖，接地扁铁安装。 5、15.16 号箱变逆变基础进行放线定位为墙体砌砖做准备。 7、房顶继续进行光伏板连接，汇流箱接线，接地扁铁连接安装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽三三建设工程有限公司	屋顶光伏板接线、汇流箱接线、检验接地网安装连接 20 人。
	青岛良达机电安装公司	箱变逆变基础进行支模绑筋、砌砖、接地扁铁安装、施工人员共计 12 人。
其 它 事 项	开关站、控制室图纸还没到位，无法放线定位开挖基础。	
本日现场监理人员		张喜君 王琛
记录人:王琛		