

监 理 日 志

日期: 2017 年 03 月 05 日

天气: 晴

星期: 日

气温: -5-12℃

工程名称:即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查; 1、3.4 号箱变逆变基础墙体抹灰完成。 2、5.6.7 号箱变逆变基础继续进行支模。 3、15.16 号箱变逆变基础进行墙体砌砖。 4、房顶继续进行光伏板连接, 汇流箱接线, 接地扁铁连接安装, 敷设到箱变逆变电缆桥架。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽三三建设工程有限公司	屋顶光伏板接线、汇流箱接线、检验接地网安装连接, 到箱变逆变基础电缆桥架敷设 23 人。
	青岛良达机电安装公司	箱变逆变基础进行支模绑筋、砌砖、接地扁铁安装、施工人员共计 09 人。
其 它 事 项	开关站、控制室图纸还没到位。	
本日现场监理人员		张喜君 王琛
记录人:王琛		