

# 监 理 日 志

日期：2017年03月07日

天气：晴

星期：二

气温：-2-9℃

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查； 1、8.9号箱变逆变基础支模完成。 2、15.16号箱变逆变基础墙体砌砖完成50%。 3、11.12.13.14号箱变逆变基础吊装完成。 4、房顶5号库组件接地完成，8号库汇流箱接线完成，11号库电缆放线完成。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽三三建设工程有限公司	屋顶光伏板接地、汇流箱接线、电缆敷设、箱变吊装26人。
	青岛良达机电安装公司	箱变逆变基础进行支模绑筋、砌砖、接地扁铁安装、施工人员共计09人。
其 它 事 项	开关站、控制室图纸虽到位，但未明确标注尺寸，仍无法进行施工。	
本日现场监理人员		张喜君 王琛
记录人：王琛		