

监 理 日 志

日期: 2017 年 03 月 08 日

星期: 三

天气: 晴

气温: -2-9℃

工程名称:即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查; 1、8.9 号箱变逆变基础进行钢筋绑扎。 2、15.16 号箱变逆变基础墙体砌砖完成 80%。 3、第一处开关站控制室放线定位完成,但具体细节要同物流园及设计沟通后才能施工开挖。 屋顶继续进行光伏板连线、汇流箱接线,接地扁铁安装。主电缆屋顶到箱变逆变基础放线。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽三三建设工程有限公司	屋顶光伏板接地、汇流箱接线、电缆敷设、箱变吊装 21 人。
	青岛良达机电安装公司	箱变逆变基础进行支模绑筋、砌砖、接地扁铁安装、施工人员共计 12 人。
其 它 事 项	开关站、控制室基础放线,但具体细节需要同物流园和设计沟通,才能最后确定施工开挖。	
本日现场监理人员		张喜君 王琛
记录人:王琛		