

监 理 日 志

日期：2017 年 03 月 10 日

天气：晴

星期：五

气温：1-16℃

工程名称:即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查； 1、5.6.7 号箱变、逆变基础进行拆模后墙体抹灰。 2、8.9 号箱变、逆变基础进行混凝土浇筑。 3、15.16 号箱变逆变基础继续进行、绑筋、支模。 屋顶继续进行光伏板连线、汇流箱接线，接地扁铁安装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽三三建设工程有限公司	屋顶光伏板接线、汇流箱接线、安装接地扁铁、电缆敷设 19 人。
	青岛良达机电安装公司	箱变逆变基础进行拆模、抹灰、混凝土浇筑、绑筋、支模施工人员共计 11 人。
其 它 事 项	6 号开关站控制室基础位置基础确定相关问题，同有关部门商量。开工时间还没有最后确定。	
本日现场监理人员		张喜君 王琛
记录人:王琛		