

监 理 日 志

日期：2017年 03月 11日

天气：晴

星期：六

气温：4-16℃

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查； 1、5.6.7号逆变基础浇筑养护后拆模。 2、8.9号箱变、逆变基础进行浇筑后养护。 3、15.16号箱变逆变基础砌砖完成进行支模。 4、6号开关站控制室开始放线定位后人工开挖。 屋顶继续进行光伏板连线、汇流箱接线，接地扁铁安装。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽三三建设工程有限公司	屋顶光伏板接线、汇流箱接线、安装接地扁铁、电缆敷设 19人。
	青岛良达机电安装公司	箱变逆变基础进行拆模、抹灰、混凝土浇筑、绑筋、支模施工人员共计 32人。
其 它 事 项	上午 9 点 30 分每周监理例会、生产协调会。主要内容 1、要求施工单位资料及时上报。包括施工材料报验、施工方案、过程资料。2、施工过程中存在的问题，需要解决的事项 3、施工过程中安全问题。	
本 日 现 场 监 理 人 员	张喜君 王琛	
记 录 人	王琛	