

监 理 日 志

日期：2017 年 03 月 12 日

天气：晴

星期：六

气温：-1-13℃

工程名称:即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查： 1、5.6.7 号箱变、逆变基础拆模后墙体抹灰。 2、8.9 号箱变、逆变基础继续进行浇筑后养护。 3、15.16 号箱变逆变基础继续进行绑筋支模。 4、6 号开关站控制室继续进行人工开挖。 5、10、11、12、13、14 号箱变、逆变基础进行地基部墙体刷防水涂料。 屋顶继续进行光伏板连线、汇流箱接线，接地扁铁安装，通向开关站控制室电 缆沟人工开挖。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽三三 建设工程 有限公司	屋顶光伏板接线、汇流箱接线、安装接地扁铁、电缆敷设、箱变逆 变基础到开关站控制室电缆沟人工开挖 26 人。
	青 岛 良 达 机 电 安 装 公 司	箱变逆变基础进行绑筋、支模、抹灰、浇筑后养护、地基部墙体刷 防水涂料共计 8 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张喜君 王琛
记录人:王琛		