

监 理 日 志

日期：2017 年 03 月 13 日

星期：一

天气：晴

气温：-2-11℃

工程名称:即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查； 1、1.2 号箱变逆变基础进行防腐涂料粉刷。 2、5、6、7 号箱变基础进行墙体抹灰。 3、8、9 号箱逆变基础继续进行浇筑后养护。 4、15、16 号箱变逆变基础进行绑扎支模。 5、开关站控制室进行树移植，今日移植全部完成。 屋顶继续进行光伏板连线、汇流箱接线，接地扁铁安装，。同时由于现场条件限制，电缆沟开挖出现很多事宜，主电缆需要现场实际测量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽三三建设工程有限公司	屋顶光伏板接线、汇流箱接线、安装接地扁铁、电缆敷设共计 26 人。 开关站控制室场地树木移植 11 人。
	青岛良达机电安装公司	箱变逆变基础进行绑筋、支模、抹灰、地基部墙体刷防水涂料共计 11 人。
其 它 事 项	现场条件原因，原来主电缆敷设需要改变线路，施工单位需要测量实际增加的工作量，同时要上报华骏物流园审批。	
本日现场监理人员		张喜君 王琛
记录人:王琛		