

监 理 日 志

日期: 2017 年 03 月 15 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 0-14℃

工程名称: 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查: 1、5、6、7 号箱变基础继续进行墙体抹灰。 2、8、9 号箱逆变基础继续进行浇筑后养护。 3、15、16 号箱变逆变基础进行混凝土浇筑 C30。 4、开关站控制室基础开挖。 屋顶继续进行光伏板连线、汇流箱接线, 接地扁铁安装。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽三三建设工程有限公司	屋顶光伏板接线、汇流箱接线、安装接地扁铁、电缆敷设共计 24 人。
	青岛良达机电安装公司	箱变逆变基础进行抹灰浇筑 C30, 浇筑后养护。开关站控制室基础开挖共计 7 人。挖机一台, 运土车三辆。
其 它 事 项	1、开关站控制室基础开挖后, 现场关于施工事宜还需要设计到现场进行实际勘察商定。 2、屋顶光伏板汇流箱接线 1*4 新增线运到现场。	
本日现场监理人员		张喜君 王琛
记录人: 王琛		