

监 理 日 志

日期：2017 年 03 月 16 日

天气：晴

星期：四

气温：1-12℃

工程名称:即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查： 1、5、6、7 号箱变基础继续进行墙体抹灰。 2、8、9 号箱逆变基础继续进行浇筑养护后拆模。 3、15、16 号箱变逆变基础进行混凝土浇筑后养护。 4、开关站控制室基础开挖，现场有化粪池破碎拆除规格 1.5*5000*1.6 屋顶继续进行光伏板连线、汇流箱接线，接地扁铁安装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽三三建设工程有限公司	屋顶光伏板接线、汇流箱接线、安装接地扁铁、电缆敷设共计 28 人。
	青岛良达机电安装公司	箱变逆变基础浇筑后养护、已拆模箱逆变基础抹灰。浇筑后的箱逆变基础拆模。施工人员 11 人。
其 它 事 项	昨晚，业主、承包单位同设计单位对开关站控制室现场的具体事宜进行确定。	
本日现场监理人员		张喜君 王琛
记录人:王琛		