

监 理 日 志

日期：2017年 03月 17日

天气：晴

星期：五

气温：3-15℃

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查； 1、5、6、7号箱变基础墙体抹灰完成。 2、8、9号箱逆变基础拆模后进行墙体抹灰。 3、15、16号箱变逆变基础进行混凝土浇筑后养护。 4、6号库开关站控制室基础开挖完成进行放线定位，准备浇筑垫层。 5、3、4号箱变逆变基础附近开关站控制室进行挖掘前定位放线。 屋顶继续进行光伏板连线、汇流箱接线，接地扁铁安装。主电缆进行实际开挖前测量。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽三三建设工程有限公司	屋顶光伏板接线、汇流箱接线、安装接地扁铁共计 28 人。
	青岛良达机电安装公司	对已拆模箱逆变基础抹灰、开关站控制室现场定位放线施工人员 11 人。
其 它 事 项	昨晚，业主、承包单位同设计单位对开关站控制室现场的具体事宜进行确定。	
本日现场监理人员		张喜君 王琛
记录人：王琛		