

监 理 日 志

日期：2017 年 03 月 18 日

天气：晴

星期：六

气温：4-17℃

工程名称:即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查； 1、8、9 号箱逆变基础拆模后进行墙体抹灰。 2、15、16 号箱变逆变基础进行混凝土浇筑后养护。 3、6 号库开关站控制室基础开挖完成、放线定位完成，进行基础垫层模板支护。 屋顶继续进行光伏板连线、汇流箱接线，接地扁铁安装。现场确定主电缆勾走向。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽三三建设工程有限公司	屋顶光伏板接线、汇流箱接线、安装接地扁铁、现场确定主电缆勾走向共计 21 人。
	青岛良达机电安装公司	箱逆变基础抹灰、浇筑后养护、开关站控制室现场定位放线支模施工人员 12 人。
其 它 事 项	第二个开关站、控制室基础临时停止开挖相关问题还需要同华骏物流园协商。现场挖掘机一台、运土车三辆。	
本日现场监理人员		张喜君 王琛
记录人:王琛		