

监 理 日 记 ()

日期: 2012年4月16日

天气: 晴

星期: 日

气温: 12-24℃

工程名称: 即墨伟来电力工程

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">巡视工地施工进展情况</p> <p>2#开关站未施工, 听说原因是总包未给施工队工程款, 外线施工也固定位走向而待增, 目前只在砌筑电缆井。</p>	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	中 青 徽 岛 三 良 建 达 设 机电	1. 开关站钢筋绑扎。 2. 外线管道施工电缆井
本日现场监理人员: 胡学东	记录人: 胡学东 总监 (总监代表):	