

监 理 日 记()

日期: 2017年4月23日

星期: 日

工程名称: 即墨伟裕光伏工程

天气: 晴

气温: 13-22℃

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工情况 1. 1#开关站因上次无法支模原因有两跨平台未浇, 在没有申请的情况下准备手工拌搅混凝土, 因水泥不同厂家, 不同批次, 所以报业主, 但业主来后还是强行浇筑, 顾总已汇报给陆总因总。 2. 2#开关站支模不到位已没有模板, 且模板旧坏, 只有等1#浇筑的排除后才能支模。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="341 1084 493 1128">承包单位</th><th data-bbox="868 1084 1075 1128">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="325 1128 493 1554"> 中 徽 建 筑 青 岛 良 达 机 电 </td><td data-bbox="517 1128 1430 1554"> 1. 1#开关站砼浇筑, 人工拌搅。 2. 2#开关站支模。 3. 避雷路面浇筑。 </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	中 徽 建 筑 青 岛 良 达 机 电	1. 1#开关站砼浇筑, 人工拌搅。 2. 2#开关站支模。 3. 避雷路面浇筑。
承包单位	施工内容及进度				
中 徽 建 筑 青 岛 良 达 机 电	1. 1#开关站砼浇筑, 人工拌搅。 2. 2#开关站支模。 3. 避雷路面浇筑。				
其 它 事 项					
本日现场监理人员					
记录人:	王峰 胡学东				
总监 (总监代表):					