

监 理 日 志 ()

天气: 晴

日期: 2014 年 4 月 22 日

气温: 13~21 °C

星期: 三

工程名称: 即墨伟裕光伏工程

监 理 工 作 情 况	巡视工地现场情况: 1. 1#开关站粉刷质量良好. 2. 2#开关站钢筋使用错误整改中. 3. 现场施工人员安全帽佩戴正常. 警示围护良好. 4. 外线施工暂停中, 土建施工缓慢.					
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="383 1198 502 1265">施工单位</th><th data-bbox="502 1198 558 1265"></th></tr> <tr> <td data-bbox="383 1265 502 1624">安徽三三建筑</td><td data-bbox="502 1265 558 1624">青岛良达机电</td></tr> </table>	施工单位		安徽三三建筑	青岛良达机电	施 工 内 容 及 进 度 1. 1#开关站内外墙粉刷. 2. 2#开关站木工支模. 钢筋工绑扎钢筋.
施工单位						
安徽三三建筑	青岛良达机电					
其 它 事 项						
本日现场监理人员		<u>王琛, 胡学东</u>				
记录人: <u>[Signature]</u>		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):				