

监 理 日 志 ()


日期: 2014 年 4 月 28 日

星期: 五

工程名称: 即墨伟裕光电工程

天气: 晴

气温: 13-24

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场: 1. 1#开关站墙体粉刷、东侧柱与顶板交接部位未粉,要求整改。 2. 2#开关站因混凝土站无车空即未浇筑。 3. 厂房加固构件已油漆但未到位,部分已生锈虽已写过告知书,但还是何也主张总进言,按装后如果华骏不认可,返工可能影响工程进度。	
施 工 情 况	施 工 单 位 安徽三建 青 岛 良 达 机 电	施 工 内 容 及 进 度 1. 1#开关站粉刷。 2. 2#开关站柱支模。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王 磊、胡 学 东
记录人: 		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):