

监 理 日 志 ()

日期: 2014年 4月 29日

天气: 晴
气温: 15-31℃

星期: 五
工程名称: 即墨市裕光电站

监 理 工 作 情 况	巡视工地现场情况。 1. 上午由于没有小引泥, 1#开关站没有粉刷。 2. 现场还算干净, 佩戴安全帽正常, 维护警示正常	
施 工 情 况	施 工 单 位 安徽三建 青 岛 良 达 电 气	施 工 内 容 及 进 度 1. 1#开关站下午粉刷工人。 2. 2#开关站支柜横, 下午东半部浇筑。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王峰 胡学东
记录人: 王峰	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	