

监 理 日 志 (第 五)

日期: 2017 年 6 月 6 日

星期: 二

工程名称: 即墨伟德电力科技有限公司20kV农网升级改造项目

天气: 雨

气温: 15°-23°c

监 理 工 作 情 况	雨天暂停施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1. 10kV线路改造: 完成10kV线路改造1.5公里, 其中: 新建1.0公里, 改造0.5公里。 2. 0.4kV线路改造: 完成0.4kV线路改造0.5公里, 其中: 新建0.3公里, 改造0.2公里。 3. 配电台区改造: 完成10kV配电台区改造1处, 其中: 新建1处。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		监理工程师: [Signature]
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): [Signature]	