

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 09 日

天气: _____

星期: 五

气温: _____

工程名称: 即墨市佳力科技有限公司 2016 年光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场: 1. 12# 屋面电缆至箱变穿线 12人 2. 园区内电缆沟回填 19人 3. 外线塔基基础支模 5人 现场无安全隐患, 无安全隐患.	
施 工 情 况	施工单位 中建三局	施工内容及进度 1. 12# 电缆穿线 2. 园区内电缆沟回填 19米 3. 外线塔基基础支模、水泥杆吊立.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王强
记录人: 王强		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):