

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 11 日

星期: 日

天气: _____

气温: _____

工程名称: 即墨锦浩电力科技有限公司20MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场: 1. 园区内电缆沟回填. 2. 东侧块基基础 水泥杆基础开槽. 3. 光伏区路面加固巡视 现场安全警示良好. 西侧现场施工队未戴安全帽.	
施 工 情 况	施工单位 中建三建 青岛良达机电	施工内容及进度 1. 水泥杆基础完成8基. 57# 60# 61# 61#~62# 64#. 2. 块基基础开槽2基. 支模完成一基. 3. 园区内电缆沟回填 20米. 已完.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):